

COMUNE DI RODÌ MILICI

(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA

OGGETTO: Perizia giustificativa della spesa per lavori di somma urgenza a seguito dell'esondazione del torrente Patri.

Località: Contrada Catalano e Via Cavalieri di Malta, Comune di Rodi Milici (ME).

Impresa Esecutrice: TORRE S.R.L. con sede legale in via Maceo, 25-98050 Terme Vigliatore (ME) P.IVA 02767620830.

1. RELAZIONE TECNICA E STATO DI FATTO

In data 10 aprile 2026, a causa di avverse condizioni meteorologiche, si è verificata una grave criticità idraulica consistente nella **rottura dell'argine del torrente Patri**. Tale evento ha determinato:

- L'esondazione delle acque con allagamento della sede stradale in Via Cavalieri di Malta e Contrada Catalano.
- Il danneggiamento dei muri di argine.
- L'interruzione della regolare circolazione stradale e un imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità.

2. MOTIVAZIONE DELLA SOMMA URGENZA

L'intervento si è reso indispensabile ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023. Il sopralluogo congiunto con l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha confermato la necessità di un ripristino immediato dell'arginatura per proteggere l'abitato. Un ritardo nelle operazioni avrebbe ulteriormente pregiudicato la sicurezza dei residenti.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori affidati alla ditta TORRE s.r.l. prevedono:

- **Chiusura della falla arginale:** mediante movimentazione del materiale lapideo già presente in alveo.
- **Regimazione idraulica:** riconfigurazione della sezione di deflusso e deviazione del corso d'acqua verso il centro del letto naturale del torrente.
- **Sicurezza stradale:** ripristino delle condizioni di transitabilità della sede stradale interessata dal fango e dai detriti.

4. QUADRO ECONOMICO (STIMATO)

Ai fini della copertura finanziaria, la spesa viene quantificata sulla base dell'impiego di mezzi meccanici e maestranze per l'esecuzione in "economia", come risulta dallo stato finale allegato alla presente.

5. CONCLUSIONI

Il prelievo del materiale è avvenuto nei limiti dello stretto necessario per il profilo idraulico. La presente perizia viene redatta entro i termini di dieci giorni dall'ordine di esecuzione per consentire la regolarizzazione contabile della spesa.



L' Istruttore Tecnico

(Geom. Carmelo Zanghi)



Comune di Rodi Milici
Provincia di Messina

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Perizia giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, per i lavori di somma urgenza a seguito dell'esondazione del torrente Patri. Località: Contrada Catalano e Via Cavalieri di Malta, Comune di Rodi Milici (ME).

COMMITTENTE: Comune di Rodi Milici

IMPRESA: TORRE S.R.L. con sede legale in via Maceo, 25-98050 Terme Vigliatore (ME) P.IVA 02767620830.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	11 327.50
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

COMUNE DI RODI MILICI - UFFICIO TECNICO

COMMITTENTE: Comune di Rodi Milici
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Rodi Milici
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Rodi Milici [PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA TORRENTE PATRI def (CAUsers\Carmelo\Desktop) v.1/13]
STATO FINALE DEI LAVORI