

COMUNE DI RODÌ MILICI

(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Intervento urgente per rottura argine torrente Patrì e allagamento in Contrada Catalano e Via Cavalieri di Malta.

L'anno 2026, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 11:00 circa, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici, a seguito di segnalazione di grave criticità idraulica, si è recato in località Via Cavalieri di Malta per un sopralluogo tecnico.

PREMESSO CHE:

- A causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, si è verificata la rottura dell'argine del torrente Patrì in C/ Catalano e via Cavalieri di Malta;
- Tale evento ha causato l'esondazione delle acque con conseguente allagamento della sede stradale e dei muri di argine in C/ Catalano e via Cavalieri di Malta.
- La situazione rappresenta un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché l'interruzione della regolare circolazione stradale.

CONSTATATO CHE:

- In data odierna si è tenuto un sopralluogo congiunto con i funzionari dell'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**.
- I tecnici dell'Autorità di Bacino hanno indicato la necessità di provvedere con estrema urgenza al ripristino dell'arginatura a protezione dell'abitato.
- L'intervento deve prevedere la deviazione del corso d'acqua verso il centro del letto naturale del torrente utilizzando il materiale lapideo presente in alveo.

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'**art. 140 del D.Lgs. 36/2023**, ricorrono le condizioni di "somma urgenza" poiché il ritardo nell'esecuzione delle opere pregiudicherebbe l'incolumità pubblica.
- È stata individuata la ditta **TORRE s.r.l.**, con sede in Via Ponte Termini - 98050 Terme Vigliatore (ME), quale operatore economico idoneo e prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO DISPONE:

1. **L'immediata esecuzione dei lavori** affidati alla ditta TORRE s.r.l. consistenti in:
 - Movimentazione del materiale in alveo per la chiusura della falla arginale.
 - Riconfigurazione della sezione di deflusso e deviazione del corso d'acqua nel centro del torrente.


- Ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.
- 2. **L'utilizzo dei materiali:** I lavori saranno eseguiti con lo stesso materiale presente nel torrente; alla ditta è consentito il prelievo del materiale in esubero strettamente necessario alla corretta esecuzione del profilo idraulico.
- 3. **La redazione della perizia:** Entro il termine di dieci giorni dall'ordine di esecuzione, verrà redatta la perizia giustificativa dei lavori per la relativa copertura finanziaria, come previsto dalle norme vigenti.

Il presente verbale, redatto in loco, viene sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice, la quale dichiara di dare immediato inizio alle operazioni.

Per l'Impresa (TORRE s.r.l.)



Il Tecnico (Geom. Carmelo Zanghi)



Il Sindaco n.q. di Responsabile dell'Area Tecnica (Dr. Eugenio Aliberti)

